



MUNICÍPIO DE RODEIRO
Praça São Sebastião, 215 - Centro - Rodeiro - MG
CEP: 36.510-000
CNPJ: 18.128.256/0001-44
PABX: 32.3577-1173

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PREFEITURA: Prefeitura Municipal de Rodeiro			VALOR DO SERVIÇO: R\$ 121.564,62					DATA: 10/06/2020	
OBRA: Reforma do Paço Municipal de Rodeiro-MG			LOCAL: Praça São Sebastião, nº 215, Centro, Rodeiro-MG					PRAZO DA OBRA: 05 Meses	
ITEM	CÓDIGO	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5
1		DEMOLIÇÃO	Físico %	8,90%	100,00%				
			Financeiro	R\$ 10.821,00	R\$ 10.821,00				
2		ALVENARIA DE VEDAÇÃO	Físico %	0,38%	100,00%				
			Financeiro	R\$ 460,86	R\$ 460,86				
3		BANCADA	Físico %	0,84%		100,00%			
			Financeiro	R\$ 1.023,16		R\$ 1.023,16			
4		INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	Físico %	3,54%		70,00%	30,00%		
			Financeiro	R\$ 4.299,54		R\$ 3.009,68	R\$ 1.289,86		
5		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	Físico %	2,19%		60,00%	40,00%		
			Financeiro	R\$ 2.657,15		R\$ 1.594,29	R\$ 1.062,86		
6		REVESTIMENTOS	Físico %	12,76%		30,00%	30,00%	30,00%	10,00%
			Financeiro	R\$ 15.507,03		R\$ 4.652,11	R\$ 4.652,11	R\$ 4.652,11	R\$ 1.550,70
7		PISO	Físico %	33,87%		10,00%	20,00%	35,00%	35,00%
			Financeiro	R\$ 41.168,02		R\$ 4.116,80	R\$ 8.233,60	R\$ 14.408,81	R\$ 14.408,81
8		ESQUADRIAS	Físico %	17,21%				50,00%	50,00%
			Financeiro	R\$ 20.925,84				R\$ 10.462,92	R\$ 10.462,92
9		LOUÇAS E METAIS	Físico %	3,40%			70,00%	30,00%	
			Financeiro	R\$ 4.130,35			R\$ 2.891,24	R\$ 1.239,10	
10		ESCADA	Físico %	1,98%		70,00%	30,00%		
			Financeiro	R\$ 2.403,23		R\$ 1.682,26	R\$ 720,97		
11		RAMPA DE ACESSIBILIDADE E GARAGEM	Físico %	14,95%		50,00%	50,00%		
			Financeiro	R\$ 18.168,45		R\$ 9.084,23	R\$ 9.084,23		
TOTAL			Físico %	100,00%	9,28%	20,70%	22,98%	25,31%	21,74%
			Financeiro	R\$ 121.564,62	R\$ 11.281,86	R\$ 25.162,52	R\$ 27.934,87	R\$ 30.762,94	R\$ 26.422,43

Caio de Azevedo Nicolato Franco
Engenheiro Civil
CREA MG-212463/D

Observações: