



CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

Nº da Operação 1040606-01	Gestor/Programa/Modalidade/Ação MCID / PLANEJAMENTO URBANO	Município/UF RODEIRO/MG
-------------------------------------	--	-----------------------------------

Proponente MUNICÍPIO DE RODEIRO	Objeto EXECUÇÃO DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS VIAS URBANAS	Empreendimento/Apelido PROJETO DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO
---	--	--

META/ AGRUPADOR	DESCRIÇÃO	VALOR R\$	PESO %	MÊS 1		MÊS 2	
				PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)
1	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO	306.229,42	100,00%		-		-
1.1	Serviços Preliminares	990,58	0,32%	100,00	100,00		100,00
1.2	Drenagem Pluvial	36.557,19	11,94%	10,00	10,00	30,00	40,00
1.3	Obras Viárias	259.944,29	84,89%	10,00	10,00	30,00	40,00
1.4	Sinalização	3.371,55	1,10%		-		-
1.5	Serviços de Recuperação Prévia do Pavimento	5.365,81	1,75%	100,00	100,00		100,00
	Total (%):			11,76	11,76	29,05	40,81
	Total (R\$):	306.229,42	100,00%	36.006,54	36.006,54	88.950,44	124.956,98

RODEIRO/MG, 16 de agosto de 2018

Local/Data

GERMANO REIS COELHO

CREA/CAU: MG-145.642/D

Nº da Operação 1040606-01	Gestor/Programa/Modalidade/Ação MCID / PLANEJAMENTO URBANO	Localidade RUA JOSÉ PINTO COELHO
-------------------------------------	--	--

Proponente MUNICÍPIO DE RODEIRO	Objeto EXECUÇÃO DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS VIAS URBANAS
---	--

META/ AGRUPADOR	DESCRIÇÃO	VALOR R\$	PESO %	MÊS 3		MÊS 4	
				PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)
1	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO	306.229,42	100,00%		-		-
1.1	Serviços Preliminares	990,58	0,32%		100,00		100,00
1.2	Drenagem Pluvial	36.557,19	11,94%	30,00	70,00	30,00	100,00
1.3	Obras Viárias	259.944,29	84,89%	30,00	70,00	30,00	100,00
1.4	Sinalização	3.371,55	1,10%		-	100,00	100,00
1.5	Serviços de Recuperação Prévia do Pavimento	5.365,81	1,75%		100,00		100,00
	Total (%):			29,05	69,85	30,15	100,00
	Total (R\$):	306.229,42	100,00%	88.950,44	213.907,43	92.321,99	306.229,42

RODEIRO/MG, 16 de agosto de 2018

Local/Data

LUIZ ANTÔNIO MEDEIROS
 PREFEITO MUNICIPAL